



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
อำเภอหนองไผ่ จังหวัดสระบุรี

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ
สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๕๗-๐๐๖ ถนนสาย ที่ ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านกระทุ่ม ไผ่มน	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ บริเวณ ถนน รหัสสายทางหลวง ท้องถิ่น สพ.ถ.๕๗-๐๐๖ ถนนสายที่ ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านกระทุ่มไผ่มน ตำบล ดอนทอง อำเภอนอง โตน จังหวัดสระบุรี	๔๘๘,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๘๗,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย การปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กคอนกรีต บริเวณถนน สายทางเข้าหมู่บ้าน ทองย้อย (ช่วงบ้านนาง ระเบียบ โปธิ) หมู่ที่ ๔ บ้านทองย้อย ตำบลดอน ทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายทางเข้า หมู่บ้านทองย้อย (ช่วง บ้านนางระเบียบ โปธิ) หมู่ที่ ๔ บ้านทองย้อย ตำบลดอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัด สระบุรี	๔๙๖,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เดิมเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด หมู่ที่ ๔ และได้รับอนุมัติจากสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย ตามมติที่ประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โอน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย การปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนน สายทางเข้าหมู่บ้านดอน ทอง หมู่ที่ ๘ บ้านดอน ทอง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัด สระบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายทางเข้า หมู่บ้านดอนทอง หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทอง ตำบล ดอนทอง อำเภอหนอง โดน จังหวัดสระบุรี	๔๙๖,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	✓			๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เดิมเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด หมู่ที่ ๘ และได้รับอนุมัติจากสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย ตามมติที่ประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โอน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย การปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนน สายแยกบ้านนายสมยศ ทองบุญ หมู่ที่ ๗ บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายแยก บ้านนายสมยศ ทองบุญ หมู่ที่ ๗ บ้านม้า ตำบล ดอนทอง อำเภอนอง โดน จังหวัดสระบุรี	๔๖๐,๐๐๐	ส.ค.๒๕๖๘	✓			๔๕๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	เดิมเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด หมู่ที่ ๗ และได้รับอนุมัติจากสภาฯ เพื่อโอนงบประมาณรายจ่าย ตามมติที่ประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โอน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการปรับปรุงถนน โดยการปูผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนซอยบ้านนาย ประจวบ จันดา หมู่ที่ ๒ บ้านบางระกำ ตำบลดอน ทอง อำเภอนองโตน จังหวัดสระบุรี	ปรับปรุงถนน โดยการปู ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๘๗๐ ตารางเมตร บริเวณถนนซอยบ้าน นายประจวบ จันดา หมู่ ที่ ๒ บ้านบางระกำ ตำบลดอนทอง อำเภ อนองโตน จังหวัด สระบุรี	๔๕๒,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๕๑,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โอน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย การปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนฝั่ง หน้าบ้านนายชัยวุทธิ์ พันธุ์ น้อย หมู่ที่ ๔ บ้าน ทองย้อย ตำบลคอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัด สระบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร บริเวณถนนฝั่งหน้าบ้าน นายชัยวุทธิ์ พันธุ์น้อย หมู่ที่ ๔ บ้านทองย้อย ตำบลคอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัด สระบุรี	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โอน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย การปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณถนน สายบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านไผ่ใหญ่ (ฝั่งขวา) ตำบลดอนทอง อำเภอนอง ทอง จังหวัดสระบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๙๐๐ ตารางเมตร บริเวณถนนสายบ้านไผ่ ใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านไผ่ ใหญ่ (ฝั่งขวา) ตำบล ดอนทอง อำเภอนอง ทอง จังหวัดสระบุรี	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โอน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย การปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก กคอนกรีต บริเวณถนนใน หมู่บ้าน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๗ บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัด สระบุรี	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยการปูผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร บริเวณถนนในหมู่บ้าน (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๗ บ้านม้า ตำบลดอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัด สระบุรี	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	✓			๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โอน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รวมจำนวน ๘ โครงการ			๓,๘๘๗,๐๐๐					๓,๘๘๐,๕๐๐	๖,๕๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้ ทุกเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๘,๐๗๘,๔๐๐ โอนลด ๗๐๐,๐๐๐ บาท	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๕,๕๐๐,๓๐๐	๑,๘๗๘,๑๐๐	สำนักปลัด	โอนลด ๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โอนครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ คงเหลืองบประมาณ ๗,๓๗๘,๔๐๐.-
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์กำหนดทุกเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๑,๙๐๐,๘๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๑,๕๑๓,๖๐๐	๑๘๗,๒๐๐	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โอนครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ คงเหลือ งบประมาณ ๑,๗๐๐,๘๐๐.-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ทุกเดือน จำนวน ๑๒ เดือน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๑๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ				
๔	อุดหนุนหลักประกัน สุขภาพตำบลดอนทอง (สปสช.)	สมทบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับตำบล	๕๓,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๘	✓			๕๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๔ โครงการ			๙,๑๕๒,๒๐๐					๗,๐๗๘,๙๐๐	๒,๐๗๓,๓๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสภาเด็ก	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีในกลุ่มสตรีตำบลทอง	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๓ โครงการ			๘๐,๐๐๐					๐	๘๐,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลดอนทอง	ดำเนินการขับเคลื่อน ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมให้ความรู้ และออกสำรวจและ แก้ไขปัญหาการระบาด ของโรค เช่น ออกพ่นยา กำจัดพาหะที่เป็นตัว แพร่ระบาดของโรคน ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค.๒๕๖๘			✓	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๙	อบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๙	อบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ประสงค์ขอรับและได้รับการอนุมัติจากสภา อบต.ให้โอนลด งบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๖	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๙	อบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ประสงค์ขอรับและได้รับการอนุมัติจากสภา อบต.ให้โอนลด งบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๘	อบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๘	๕,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๘	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรค มาลาเรีย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	รณรงค์ป้องกันและ และควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรค มาลาเรีย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๙	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรค มาลาเรีย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	รณรงค์ป้องกันและ และควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรค มาลาเรีย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรค มาลาเรีย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	รณรงค์ป้องกันและ และควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรค มาลาเรีย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรค มาลาเรีย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	รณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้เลือดออกและโรค มาลาเรีย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี	๗,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๗,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุง โภชนาการและสุขภาพ เด็กประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ (ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี)	ปรับปรุงโภชนาการ และสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตามแนว พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี)	๑๓,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๓,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุขให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๓	โครงการปรับปรุง โภชนาการและสุขภาพ เด็กประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ (ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี)	ปรับปรุงโภชนาการ และสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตามแนว พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี)	๖,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๖,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๗,๐๐๐บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการรณรงค์แก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รณรงค์แก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ใน ทุกระดับมห่มหึง อوبرัตินราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๑๔,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	✓			๑๔,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นเงินอุดหนุนคณะ กรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐บาท ซึ่ง คณะกรรมการหมู่บ้านไม่ ประสงค์ขอรับและได้รับการ อนุมัติจากสภา อบต.ให้โอน ลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
รวมจำนวน ๗ โครงการ			๓๔๐,๐๐๐					๑๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาาระบบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนา ศักยภาพศูนย์ ปฏิบัติการ อปพร.	จัดฝึกอบรม ฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมใน การป้องกันภัยปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ก.ค. -ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐					๐	๒๐,๐๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ แผนชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการจัดทำ แผนชุมชน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	ม.ค. -มิ.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๑ โครงการ			๒๕,๐๐๐					๐	๒๕,๐๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวัย เรียนและนักเรียน ระดับประถมศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) ให้กับเด็ก ปฐมวัย โรงเรียนวัด สว่างอารมณ์ อัตราร คนละ ๘.๑๓ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๙๗,๒๓๕	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๙๗,๒๓๕	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนก่อนวัยเรียน และนักเรียนระดับ ประถมศึกษา	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. (โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์) จำนวน ๔๖ คน อัตรามื้อละ ๒๗ บาท/คน จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๔๘,๔๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๒๔๘,๔๐๐	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘			✓	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๓ โครงการ			๓๗๕,๖๓๕					๓๔๕,๖๓๕	๓๐,๐๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสืบสานงาน ประเพณีสงกรานต์และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	จัดกิจกรรมส่งเสริม ผู้สูงอายุในชุมชน เช่น การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมการ แสดงและการละเล่นให้ ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	✓			๑๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐					๑๐๐,๐๐๐	๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลทันสมัยและได้มาตรฐานรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น	ดำเนินการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่นและผู้บริหาร ท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๗๔,๖๔๐.๕๐	๒๕,๓๕๙.๕๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการศึกษาดูงาน การดำเนินการโรงเรียน ผู้สูงอายุ และการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๘	อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำมา ปรับใช้ในการทำงาน	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๙,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นโครงการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพให้ ความรู้แก่คณะผู้บริหารสมาชิก สภา ฯ ไอนลดครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ลาว ๒๖ มิ.ย. ๖๘ เป็นเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท
๓	โครงการศึกษาดูงาน การดำเนินการโรงเรียน ผู้สูงอายุ และการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๘	อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพื่อนำมา ปรับใช้ในการทำงาน	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๘	✓			๒๙,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัด	เดิมเป็นโครงการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้ ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง อบต. ไอนลดครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ ลว ๒๖ มิ.ย. ๖๘ เป็นเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท
๔	โครงการจัดฝึกอบรม การจัดทำแผนภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	จัดอบรมให้ความรู้การ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	
๕	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพิ่ม ศักยภาพการบันทึก บัญชีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.	๓๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	
รวมจำนวน ๕ โครงการ			๒๔๐,๐๐๐					๑๓๓,๖๔๐.๕๐	๑๐๖,๓๕๙.๕๐		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลทันสมัยและได้มาตรฐานรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

๒. แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	สมทบกองทุน ประกันสังคม	สมทบกองทุน ประกันสังคมให้กับ พนักงานจ้าง อบต. ใน อัตราร้อยละห้า	๗๘,๕๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๕๓,๓๖๑	๒๕,๑๓๙	สำนักปลัด	
๒	สมทบกองทุนเงิน ทดแทน	สมทบเข้ากองทุนเงิน ทดแทน ประจำปี ๒๕๖๘ ในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง	๔,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘			✓	๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๘๙,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๕๓๐,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓			๙๑๙,๒๐๐	๖๐๐	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๕๓๐,๖๐๐ บาท เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่พอจ่าย โอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑๙,๘๐๐ บาท
รวมจำนวน ๓ โครงการ			๑,๐๐๒,๓๐๐					๙๗๒,๕๖๑	๒๙,๗๓๙		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน บำรุงรักษาและอนุรักษ์พื้นที่พืชรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการ “รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน”	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๕,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริม สนับสนุนโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช	จัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐					๐	๗๐,๐๐๐		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยว

๗.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร	จัดกิจการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๒๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐					๐	๒๐,๐๐๐		

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๐ ชุด บริเวณ นานายสายชล เพชรสุขุม บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ ล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๐ ชุด ประกอบด้วย ๑.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ w ๒.เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว ๓.ฐานรากคอนกรีต สำเร็จรูป ขนาด ๔๐x๘๐x๑๒๐ ซม. บริเวณ นานายสายชล เพชรสุขุม บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	๔๔๐,๐๐๐ โอนลด ๔๔๐,๐๐๐.-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	๐	๐	กองช่าง	โอนลด ๔๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด บริเวณ ถนนสายคลอง ด้วนบ้านทองย้อย หมู่ ที่ ๔ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ ล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด ประกอบด้วย ๑.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ w ๒.เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว ๓.ฐานรากคอนกรีต สำเร็จรูป ขนาด ๔๐x๘๐x๑๒๐ ซม. บริเวณ ถนนสายคลอง ด้วนบ้านทองย้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	๔๘๔,๐๐๐ โอนลด ๔๘๔,๐๐๐.-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	๐	๐	กองช่าง	โอนลด ๔๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้าน ดอนทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัด สระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ ล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด ประกอบด้วย ๑.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ w ๒.เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว ๓.ฐานรากคอนกรีต สำเร็จรูป ขนาด ๔๐x๘๐x๑๒๐ ซม. บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้าน ดอนทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนทอง อำเภอ หนองโดน จังหวัด สระบุรี	๔๘๔,๐๐๐ โอนลด ๔๘๔,๐๐๐.-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	๐	๐	กองช่าง	โอนลด ๔๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๑. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะให้ทั่วถึง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด บริเวณ สามแยกสายใน บ้านม้า หมู่ที่ ๗ ตำบล ดอนทอง อำเภอหนอง โดน จังหวัดสระบุรี	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ ล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ w แบบ ALL IN ONE จำนวน ๒๒ ชุด ประกอบด้วย ๑.ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ ๖๐ w ๒.เสาเหล็ก ขนาด ๓ นิ้ว ๓.ฐานรากคอนกรีต สำเร็จรูป ขนาด ๔๐x๘๐x๑๒๐ ซม. บริเวณ สามแยกสายใน บ้านม้า หมู่ที่ ๗ ตำบล ดอนทอง อำเภอหนอง โดน จังหวัดสระบุรี	๔๘๔,๐๐๐ โอนลด ๔๘๔,๐๐๐.-	ม.ค. - ก.ย. ๖๘			✓	๐	๐	กองช่าง	โอนลด ๔๘๔,๐๐๐ บาท เพื่อ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามมติที่ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
รวมจำนวน ๔ โครงการ			๑,๘๙๒,๐๐๐				๐	๐			